

Kreuzweid und Bännliweg

Stand der Arbeiten per 21.07.2022 und Ausblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

Erstmals herzlichen Dank im Namen aller Beteiligten für das Verständnis und die Geduld, die Sie für all die Einschränkungen gegenüber der Bauherrschaft aufgebracht haben.

Stand der Arbeiten:

Die Kabelarbeiten werden voraussichtlich heute Abend abgeschlossen sein, ebenfalls der Einzug der Pipes für die LWL-Fasermontage.

Wenn alles nach Plan läuft, werden die Tiefbau- und Instandstellungsarbeiten auf den privaten Grundstücken grösstenteils bis Montagabend, 25.07.2022, erledigt sein.

Ausblick:

Morgen, 22.07.2022, werden die Belagsarbeiten im Bereich Kreuzweidstrasse 1 (Fam. Haller) bis und mit Einlenker Bännlistrasse ausgeführt!

Hier kommt es bis Freitagabend zu einer totalen Sperrung für den Vierradverkehr! Bitte die Umleitung über die Winkelgasse benutzen.

(@ Kibag: Die Blaulichtorganisationen müssen immer passieren können!)

Die Kibag wird danach bemüht sein, trotz Ferienabwesenheiten die restlichen Instandstellungsarbeiten so rasch als möglich zu erledigen.

Wir bitten um Kenntnisnahme und bedanken uns nochmals für Ihr Verständnis. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

(Ferienabwesenheit BL Urs Lanz: 26.07. – 07.08.2022)

Freundliche Grüsse

Elektra Fulenbach (EFU)

Bauleitung:

BKW AG, EVU-DL

Urs Lanz

Waldhofstrasse 1

4900 Langenthal

Mobile: 079 346 33 62

Mail: urs.lanz@bkw.ch